



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลริมเหนือ

หมู่ที่ ๑ ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ / โทรสาร. ๐๕๓ ๒๙๙๑๘๔

<http://www.rimnuea.go.th>

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลริมเหนือได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลริมเหนือ

= โครงการที่ได้ดำเนินการ/โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๙๒ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๓๖,๖๙๖.๐๐ บาท
๒. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๓๓๙,๓๕๓.๑๘ บาท
๓. ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๓ รายการ งบประมาณ ๑,๘๔๑,๓๔๕.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๙๗๘,๐๔๑.๐๐ บาท

ระดับความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖ %

รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม
บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวน โครงการที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	๗	๗.๖๑	๒๔๗,๑๘๐.๐๐	๖	๒๐๘,๙๕๑.๙๐	๖.๕๒
รวม	๗	๗.๖๑	๒๔๗,๑๘๐.๐๐	๖	๒๐๘,๙๕๑.๙๐	๖.๕๒
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ						
๒.๑ แผนงานเคหะชุมชน	๑	๑.๐๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๑๑,๖๑๓.๕๕	๑.๐๙
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑	๒๒.๘๓	๖,๕๗๔,๕๐๐.๐๐	๒๑	๖,๓๔๓,๔๔๔.๐๐	๒๒.๘๓
รวม	๒๒	๒๓.๙๑	๖,๘๗๔,๕๐๐.๐๐	๒๑	๖,๕๕๕,๐๕๗.๕๕	๒๓.๙๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวน โครงการที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ การรักษาความเรียบร้อย						
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘	๘.๗๐	๖๘๔,๐๐๐.๐๐	๖	๕๓๔,๕๕๙.๐๐	๖.๕๒
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒.๑๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๘,๐๔๗.๐๐	๒.๑๗
รวม	๑๐	๑๐.๘๗	๗๒๔,๐๐๐.๐๐	๘	๕๗๒,๖๐๖.๐๐	๘.๗๐
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๔.๓๕	๕๓,๐๐๐.๐๐	๓	๓๕,๙๐๔.๐๐	๓.๒๖
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๐
รวม	๔	๔.๓๕	๕๓,๐๐๐.๐๐	๓	๓๕,๙๐๔.๐๐	๓.๒๖
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว						
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๖.๕๒	๑,๙๙๖,๖๗๒.๐๐	๖	๑,๕๐๔,๒๕๓.๗๖	๖.๕๒
๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒.๑๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๕.๔๓	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๓	๙๙,๓๑๕.๐๐	๓.๒๖
๕.๔ แผนงานพาณิชย์	๐	๐.๐๐	-	๐	-	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวน โครงการที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๕.๕ แผนงานการเกษตร	๓	๓.๒๖	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๙
๕.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑.๐๙	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๙
รวม	๑๗	๑๘.๔๘	๒,๒๓๘,๖๗๒.๐๐	๑๑	๑,๖๕๘,๕๖๘.๗๖	๑๑.๙๖
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๑๑.๙๖	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๘	๒๖๔,๐๘๐.๐๐	๘.๗๐
รวม	๑๑	๑๑.๙๖	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๘	๒๖๔,๐๘๐.๐๐	๘.๗๐
๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ การพัฒนาองค์กร						
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔	๑๕.๒๒	๓๙๖,๘๘๔.๐๐	๑๒	๒๙๓,๘๗๖.๐๐	๑๓.๐๔
๗.๒ แผนงานงบกลาง	๗	๗.๖๑	๘,๑๖๗,๔๖๐.๐๐	๗	๗,๗๕๐,๓๐๘.๙๗	๗.๖๑
รวม	๒๑	๒๒.๘๓	๘,๕๖๔,๓๔๔.๐๐	๑๙	๘,๐๔๔,๑๘๔.๙๗	๒๐.๖๕
รวมทั้งสิ้น	๙๒	๑๐๐.๐๐	๑๙,๑๓๖,๖๙๖.๐๐	๗๖	๑๗,๓๓๙,๓๕๓.๑๘	๘๓.๗๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ (สำนักปลัด)	จัดกิจกรรมการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบล ริมเหนือ (สำนักปลัด)	- การส่งน้ำประปาในเขต เทศบาลตำบลริมเหนือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๗,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๖,๐๖๐.๐๐	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคไข้เลือดออก (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๓๐,๕๑๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๒,๗๐๒.๙๐	
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสร้างความ เข้มแข็งในชุมชน (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ คัดแยกขยะและการจัดการ ขยะในชุมชน	๔๕,๑๗๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๔๐,๖๗๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๒๕,๑๗๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)	ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายให้สำรวจและขึ้น ทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำ การสำรวจปีละ ๒ ครั้ง	๖,๕๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓,๑๕๙.๐๐	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ ได้รับการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ในตำบลริมเหนือ	๓๘,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๗	✓			๒๖,๓๖๐.๐๐	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (สำนักปลัด)	- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลริมเหนือ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, และ หมู่ที่ ๕ สำหรับดำเนินการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๒๔๗,๑๘๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖ โครงการ			๒๐๘,๙๕๑.๙๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแมริม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งสายพาดดับพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองฝารวมใจ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	จ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแมริม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งสายพาดดับพร้อม ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองฝารวมใจ ตำบลริมเหนือ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๑๑,๖๑๓.๕๕	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๑๑,๖๑๓.๕๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๘/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยดง ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๘/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยดง ตำบลริมเหนือ จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๑๑,๕๐๐.- บาท	๔๖,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๔๑,๙๔๔.๐๐	
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และหมู่ที่ ๕ จำนวนหมู่ละ ๕ จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ จุด	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๒๗๕,๐๐๐.๐๐	กัณเงิน
๓	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โรงน้ำแข็ง) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โรงน้ำแข็ง) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๒๕ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๓๒๐,๐๐๐.๐๐	กัณเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ ๑๒๒ ถึงสวน พ.ต.อ.ศุภชัย จันทรา ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านท้องฝาย ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้างภายในราง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร และขนาดความกว้างภายในราง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๒๕๘,๔๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๒๕๘,๔๐๐.๐๐	กั้นเงิน
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝापิด จากบ้านเลขที่ ๒๖๕ ถึงบ้านเลขที่ ๑๙๐ บ้าน เหมืองผ่า หมู่ที่ ๑ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝापิด จากบ้านเลขที่ ๒๖๕ ถึงบ้านเลขที่ ๑๙๐ บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ ๑ ตำบล ริมเหนือ ขนาดกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวราง ระบายน้ำรวม ๑๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (ชั้น ๓) จำนวน ๕ ท่อน บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ ๑ ตำบลริมเหนือ	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๗๙,๖๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านเลขที่ ๑๑๐/๒๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๑๐/๒๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองฝารวมใจ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านเลขที่ ๑๑๐/๒๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๑๐/๒๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองฝาร รวมใจ ตำบลริมเหนือ ขนาดกว้าง ภายในราง ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรางระบายน้ำรวม ๖๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (ชั้น ๓) จำนวน ๔ ท่อ	๑๗๐,๓๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๑๗๐,๓๐๐.๐๐	กั้นเงิน
๗	โครงการติดตั้งประตุน้ำ บริเวณคลองชลประทาน ทางเข้าหมู่บ้านแมริมวิลเลจ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองฝาร ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ติดตั้งประตุน้ำ บริเวณคลอง ชลประทาน ทางเข้าหมู่บ้านแมริมวิลเลจ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองฝาร ตำบลริมเหนือ โดย ติดตั้งประตุน้ำ สำหรับท่อขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ระดับน้ำไม่เกิน ๓ เมตร	๑๘,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๗,๙๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการติดตั้งประตุน้ำ บริเวณลำน้ำแมริม ข้างบ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๒ บ้านท้องผาย ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ติดตั้งประตุน้ำ บริเวณลำน้ำ แมริม ข้างบ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๒ บ้านท้องผาย ตำบลริมเหนือ โดยติดตั้งประตุน้ำ สำหรับท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระดับน้ำไม่เกิน ๓ เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพง ปากท่อค.ส.ล. ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลริมเหนือกำหนด	๔๐,๕๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๘๐๐.๐๐	
๙	โครงการติดตั้งราวกันตก ชนิด Guard Rail บริเวณเขตติดต่อระหว่าง บ้านเหมืองผา หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านท้องผาย หมู่ที่ ๒ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ โดยการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง (ถังชนิด เติมอากาศและถังชนิดไม่เติมอากาศ) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ริมเหนือกำหนด	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๘๒,๖๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ และซอย ๖ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลริมเหนือ จำนวน ๒ ช่วง (กองช่าง)	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ซอย ๒ บริเวณบ้าน เลขที่ ๗๘/๑ ถึงสามแยกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้า ซอย ๖ บ้านเลขที่ ๔๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๑,๗๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๓๐๑,๗๐๐.๐๐	กันเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ บ้านหัวดง หมู่ที่ ๓ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ บ้าน หัวดง หมู่ที่ ๓ ตำบล ริมเหนือ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๑๒,๒๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๕๕,๐๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลริมเหนือ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร ชั้น ๒ และทาสีอาคาร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๘๕,๓๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ โดยการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง (ถังชนิดเติมอากาศและถังชนิดไม่เติม อากาศ)	๑๗๒,๔๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๗๒,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองผา หมู่ที่ ๑ จากสะพานบ้านเลขที่ ๑๕๔ (ซอย ๑๐) ถึงสี่แยก ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมส่วนขยายมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๔๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๔๙๒,๔๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านจัดสรรริมเหนือ เคียงดอย หน้าบ้านเลขที่ ๙๔/๓๓ ถึง สายแยก หมู่ที่ ๒ บ้านท้องฝาย ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ น้อยกว่า ๖๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๓,๘๐๐.๐๐	เ.ม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๕๓,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๕ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๓.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๑,๑๐๐.๐๐	เ.ม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๖๒,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหวดง หมู่ที่ ๓ (ซอย ๖) ถึง หลังสุสานบ้านหวดง ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๓๕,๓๐๐.๐๐	เ.ม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๔๓๓,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาม แยก (หน้าบ้านดำ บ้านเลขที่ ๑๔๘) ถึงทางเข้า สวนดอกไม้ (บ้านนีโน) หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมไหล่ทาง ด้วยหินคลุก ๒ ข้างทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๔๙๙,๗๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านจัดสรรยุคลธร (ซอย ๑) บ้านเหมืองผาร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Over Lay) จำนวน ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๙.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๙.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๑,๙๐๐.๐๐	เ.ม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๘๑,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณซอย ๑๐ ถึงซอย ๔ ชั้วบ้านเลขที่ ๖๗/๑ ถึง สามแยกหน้าโรงเรียนมูลนิธิมหาราช ๕ บ้านเหมืองผ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณ ซอย ๑๐ ถึงซอย ๔ ชั้วบ้านเลขที่ ๖๗/๑ ถึง สามแยกหน้าโรงเรียนมูลนิธิมหาราช ๕ บ้านเหมืองผ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลริมเหนือ ขนาดกว้างภายในราง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร	๙๘๐,๘๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๙๘๐,๘๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมเฉลียง และบันไดหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลริมเหนือ บ้านเหมืองผา หมู่ที่ ๑ ตำบล ริมเหนือ โดยต่อเติมหลังคาคลุมเฉลียงและ บันไดหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ค่าต่อเติมหลังคาคลุมเฉลียงและบันได หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ริมเหนือ บ้านเหมืองผา หมู่ที่ ๑ ตำบล ริมเหนือ โดยต่อเติมหลังคาคลุมเฉลียง และบันไดหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลริมเหนือ จำนวน ๑ งาน	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๓๔๒,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ			๖,๕๗๔,๕๐๐.๐๐	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ				๖,๕๓๔,๔๔๔.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- ดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลริมเหนือ	๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๒	โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี (สำนักปลัด)	- จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติการว่ายน้ำเพื่อ เอาชีวิตรอดและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน - เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	✓			๒๙,๙๗๑.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนน และการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัด)	- ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนนและการตั้งจุดบริการ ประชาชน ตามมาตรการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์	๖,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	✓			๕,๗๘๘.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)	- จัดการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ ให้กับชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลริมเหนือ จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว ตำบลริมเหนือ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) (สำนักปลัด)	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว ตำบลริมเหนือ	๔๑๓,๒๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๔๑๓,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (สำนักปลัด)	ซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำและลำน้ำแมริม (สำนักปลัด)	ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำและลำน้ำแมริม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าจ้างเหมา เครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ค่าวัสดุ ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๖,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (สำนักปลัด)	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๙,๘๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๔๙,๘๐๐.๐๐	กักเงิน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๖๘๔,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖ โครงการ			๕๓๔,๕๕๙.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลริมเหนือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๘,๐๔๗.๐๐	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัด)	- อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการ ปกครองอำเภอแมริม ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอแมริม (ศอ.ปส.อ.แมริม) '- ดำเนินตามโครงการเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๔๐,๐๐๐.๐๐	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒ โครงการ				๓๘,๐๔๗.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก - ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ แก้ไขปัญห - สนับสนุนหน้ากากอนามัยN๙๕ ให้กับประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	✓			๔,๓๒๐.๐๐	
๒	โครงการรวมใจประชาอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน (สำนักปลัด)	- กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและทำ ความสะอาดบริเวณลำน้ำแมริม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน	๑๘,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	✓			๑๑,๕๘๔.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักปลัด)	- ดำเนินกิจกรรมตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น - สำรวจ จัดทำทะเบียน ทรัพยากรท้องถิ่น - กำหนดพื้นที่ปกปัก - การฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินโครงการ	๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า (สำนักปลัด)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแมริม - ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า อำเภอแมริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อำเภอแมริม	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๕๓,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๓๕,๙๐๔.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเด็กและเยาวชน ห่วงไกลยาเสพติด (กองการศึกษา)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด - นักเรียนมูลนิธิมหาราช ๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๙,๐๘๘.๐๐	
๒	โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย (กองการศึกษา)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การสวมหมวกนิรภัย - นักเรียน , ครู ศพด.บ้านเหมืองผั่ว	๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๔,๕๕๐.๐๐	
๓	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน ศพด. บ้านเหมืองผั่ว	๓๕๘,๐๕๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒,๒๕๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา) (กองการศึกษา)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เหมืองผั่ว สังกัดเทศบาลตำบล เหนือ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร กลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น	๓๕๘,๐๕๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๓๕๒,๘๑๑.๐๐	
๕	ค่าอาหารเสริม (นม) (กองการศึกษา)	- อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผั่ว และโรงเรียนมูลนิธิมหาราช ๕ จำนวน ๒๖๐ วัน	๔๒๙,๕๗๒.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๓๘๔,๘๒๖.๗๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนมูลนิธิมหาราช ๕ (กองการศึกษา)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ สถานศึกษาในตำบลริมเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียน มูลนิธิมหาราช ๕ จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๗๕๐,๗๒๘.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖ โครงการ			๑,๙๙๖,๖๗๒.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖ โครงการ			๑,๕๐๔,๒๕๓.๗๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักปลัด)	- จัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา สตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๒๐,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๐ โครงการ			-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมและประชุม คณะกรรมการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลริมเหนือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๒	โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๓	โครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักปลัด)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๔,๘๘๐.๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาอาชีพ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๙ - ๑๑ ม.ค. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๔,๕๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมพัฒนา สมาชิกส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลริมเหนือ	๖๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๕๙,๙๓๕.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕ โครงการ			๑๓๕,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๙๙,๓๑๕.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- จัดการประชุมและศึกษาดูงานให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลริมเหนือ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๒	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน (สำนักปลัด)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษวัชพืช	๑๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (สำนักปลัด)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๔๒,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ (กองการศึกษา)	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอแมริม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๔๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๔๕,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๕,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๕,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลริมเหนือ (กองการศึกษา)	- จัดการแข่งขันกีฬาและสร้างความสามัคคี ในตำบลริมเหนือ	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	✓			๑๓๖,๙๖๕.๐๐	
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	- จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็ก และเยาวชน	๖๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและ เยาวชน - เด็ก นักเรียนในพื้นที่ ทต.ริมเหนือ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๔	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (กองการศึกษา)	- จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน เข้าพรรษาวัดต่างในตำบลริมเหนือ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๘,๙๕๖.๐๐	
๕	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (กองการศึกษา)	- จัดงานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๙,๔๘๐.๐๐	
๖	โครงการจัดงานประเพณี ปีใหม่เมือง (กองการศึกษา)	- จัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) (กองการศึกษา)	- จัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)	๕๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๖	✓			๓๐,๓๕๐.๐๐	
๘	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (กองการศึกษา)	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้กับเด็ก นักเรียน	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๘,๓๒๙.๐๐	
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี (กองการศึกษา)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอแมริม - ดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ริมเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลป วัฒนธรรมล้านนา (กองการศึกษา)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรม ตำบลริมเหนือ - ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	อุดหนุนวัดเจติยสถาน โครงการธรรมสัญจร ระหว่างพรรษา (กองการศึกษา)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับวัดเจติยสถาน - ดำเนินโครงการสัญจรระหว่างพรรษา	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ			๔๓๕,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๒๖๔,๐๘๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี/พระราชพิธี (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมและจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา (สำนักปลัด)	- จัดการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตัวแทนหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ในตำบลริมเหนือ	๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๑๓,๙๗๕.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด)	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและ การเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
๕	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สำนักปลัด)	- จัดงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี	๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๗	✓			๔,๗๙๘.๐๐	
๖	โครงการเทศบาลตำบลริมเหนือสัญจร (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนใน พื้นที่	๓๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๔,๙๘๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการบริหารจัดการตลาดลานค้าชุมชน ตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ฯลฯ	๑๓๖,๘๘๔.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต (สำนักปลัด)	- จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	
๙	อุดหนุนเทศบาลตำบลแมริม โครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ แมริม จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักปลัด)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาล ตำบลแมริม - ดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ (สำนักปลัด)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอแมริม - ดำเนินโครงการส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๙,๕๐๐.๐๐	
๑๑	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลริมเหนือ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ บทบาทผู้นำชุมชน (สำนักปลัด)	- อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาองค์กร ชุมชนตำบลริมเหนือ - ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาคุณภาพบทบาทผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๙,๓๘๕.๐๐	
๑๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)	- จัดกิจกรรมการประชุมประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลริมเหนือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-๖๖	✓			๒,๒๓๘.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ภาษี (กองคลัง)	- ค่าจ้างในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๑๘,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (กองคลัง)	- การดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	✓			๑๘,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ			๓๙๖,๘๘๔.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ			๒๙๓,๘๗๖.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๒ แผนงานงบกกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุแบบ ช่วงอายุตามขั้นบันได จำนวน ๘๑๓ คน จำนวน ๑๒ เดือน ตามข้อมูลระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖,๓๖๘,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๖,๑๓๐,๔๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ (สำนักปลัด)	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ จำนวน ๑๐๖ คน จำนวน ๑๒ เดือน ตามข้อมูลระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๙๓๔,๘๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด)	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๗ รายๆ ละ ๕๐๐ บาท/ เดือน รวม ๑๒ เดือน	๔๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๔๒,๐๐๐.๐๐	
๔	เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย(ส.ท.ท.) (สำนักปลัด)	- เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๕,๑๖	๓๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๓๕,๑๑๑.๓๗	โอนเพิ่ม ๑๑๕ บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (สำนักปลัด)	- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยถือปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖	๖๑๑,๔๖๐.๐๐	ธ.ค.-๖๗	✓			๕๒๗,๘๕๙.๖๐	
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- สนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมเหนือ โดยยึดหลักประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วนและรัฐบาล ๑ ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน ๓๖๕ บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	เงินสมทบงบประมาณเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- เงินสมทบงบประมาณเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒	๖๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๖๐,๑๓๘.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๘,๑๖๗,๕๖๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๗,๗๕๐,๓๐๘.๙๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลริมเหนือ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๙๘,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการติดตั้งป้ายชอย ป้ายหมู่บ้าน ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	-ติดตั้งป้ายชอยหมู่บ้าน ขนาดป้าย ๐.๗๐ x ๐.๒๕ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. จำนวน ๘ ป้าย ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด	๒๘,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.-๖๖	✓			๒๘,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกปากทางเข้าบ้านยุคธร บ้านเหมืองผั่วรวมใจ หมู่ที่ ๕ (กองช่าง)	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกปากทางเข้าบ้านยุคธร บ้านเหมืองผั่วรวมใจ หมู่ที่ ๕ ความหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร พร้อมส่วนขยาย มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๕๐ ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-๖๖	✓			๒๑๘,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ (กองช่าง)	ปรับปรุงอาคารตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ โดยเทศบาลนครนเรศวรเสริมเหล็กปรับพื้นที่บริเวณภายในตลาด ความหนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางรางระบายน้ำภายในตลาดและจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในตลาด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔ โครงการ		๐	๙๕๘,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๙๕๑,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๓) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบล ริมเหนือ (สำนักปลัด)	- ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลริมเหนือ อาคาร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๔๙๙,๐๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ จำนวน ๘ จุด	๙๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖	✓			๙๑,๖๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๙๑,๖๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๙๑,๖๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 ก้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ป่าไม้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะเพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำเสียพร้อมรางรองรับน้ำเสีย (สำนักปลัด)	- ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ โดยการติดตั้งถังเก็บน้ำเสียพร้อมรางรองรับน้ำเสีย บริเวณท้ายสุดตู้บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ยค – ๕๖๖๙	๓๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๓๙,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๓๙,๐๐๐.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๓๙,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
 ก้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ของเทศบาลตำบลริมเหนือ (สำนักปลัด)	- ติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายของ เทศบาลตำบลริมเหนือ ระยะที่ ๓	๑๕๑,๙๘๗	จ.ค. ๖๖	✓			๑๕๑,๙๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑๕๑,๙๘๗.๐๐		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑๕๑,๙๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	แก้อื้อทำงาน	แก้อื้อทำงาน จำนวน ๑๙ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	๖๖,๕๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๖๕,๗๔๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	แก้อื้อทำงาน ขนาด ๑๑๒*๕๐*๖๖*๖๒ ซม.	แก้อื้อทำงาน ขนาด ๑๑๒*๕๐*๖๖*๖๒ ซม. จำนวน ๕ ตัว ๆ ละ ๔,๙๕๐.- บาท	๒๔,๗๕๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๔,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๕๓,๖๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๕๓,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด กันเงิน
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๕๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๑๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด กันเงิน
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๘๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๑๖,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๙,๒๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งเวลา ๒๔ ชั่วโมง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๙,๒๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งเวลา ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๗๕.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๓๕,๐๗๕.๐๐	สำนักปลัด กันเงิน
๗	ตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบบานเปิด	ตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบบานเปิด จำนวน ๑ ตู้	๕,๔๒๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๕,๔๒๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	โต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต	โต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๔,๓๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๔,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต	โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๖,๔๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๖,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โต๊ะประชาสัมพันธ์	โต๊ะประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ตัว	๓๒,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๘๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด กันเงิน
๑๒	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๕๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	เครื่องปั๊มลม	เครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๙๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๑๓,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด การเงิน
๑๔	ชุดตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์	ชุดตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๕๑,๕๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๕๑,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด การเงิน
๑๕	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑,๗๙๐.- บาท	๓,๕๘๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๓,๕๘๐.๐๐	สำนักปลัด การเงิน
๑๖	กล้องติดรถยนต์	กล้องติดรถยนต์ จำนวน ๖ ชุด ๆ ละ ๒,๑๙๐.- บาท	๑๓,๑๔๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๑๓,๑๔๐.๐๐	สำนักปลัด การเงิน
๑๗	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๙๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๒๙,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด การเงิน
๑๘	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๑๔,๖๙๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๙	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด การเงิน
๒๐	เครื่องเป่าลมไร้สาย	เครื่องเป่าลมไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๙๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๑๐,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด การเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐.- บาท	๙๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๙๕,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๒	ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ WiFi บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ WiFi บริเวณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด กันเงิน
๒๓	ไมโครโฟนแบบไร้สาย พร้อมเครื่อง ควบคุม	ไมโครโฟนแบบไร้สาย พร้อมเครื่องควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๑๓๘,๙๖๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๑๓๘,๙๖๐	สำนักปลัด เงินสะสม
๒๔	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้ง ละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๗๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๒๙,๗๐๐.๐๐	กองคลัง กันเงิน
๒๕	โทรศัพท์เคลื่อนที่	โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๖,๐๐๐.๐๐	กองคลัง กันเงิน
๒๖	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๖,๐๐๐.๐๐	กองคลัง กันเงิน
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๒๗	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๑๐ วัตต์	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด รถยนต์ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๒๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด กันเงิน
๒๘	กล้องติดรถยนต์ (สำหรับติดตั้งประจำรถ กู้ชีพ)	กล้องติดรถยนต์ (สำหรับติดตั้งประจำรถกู้ชีพ) จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๑๙๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๒,๑๙๐.๐๐	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. แผนงานการศึกษา									
๒๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๒๔,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา กันเงิน
๓๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘		✓		๒,๕๐๐.๐๐	กอง การศึกษา กันเงิน
๓๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๖,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๓๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๗๐		✓		๒๔,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา กันเงิน
๓๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๗๑		✓		๘,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา
๓๔	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๙๖๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๔๐,๙๖๐.๐๐	กองการศึกษา
๔. แผนงานการสาธารณสุข									
๓๕	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย หลัง	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๕๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๑,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด อัตโนมัติ (AED)	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๘๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๓๗	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๕๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๑๓,๕๐๐.๐๐	กองช่าง กันเงิน
๓๘	เครื่องสกัด จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องสกัด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๙๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		๑๐,๙๐๐.๐๐	กองช่าง กันเงิน
๓๙	เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๙๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๗	✓			๑๐,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๐	กล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ เครื่อง	กล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๕๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๒๓,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๖๔,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๖๓,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๓,๗๐๐.๐๐	กองช่าง